

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0799B20

Číslo objednatele: 196/2020/OR

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA SILNIC II/444, III/4441 A III/4446,
MOHELNICE“**

O b j e d n a t e l: Město Mohelnice

Se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupena: Ing. Pavlem Kubou, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Michek,
vedoucí Odboru rozvoje, Petr Kapl, vedoucí oddělení

IČO : 00303038

DIČ: CZ00303038

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-1905690389/0800

Tel: 583 452 132

E-mail: mesto@mohelnice.cz, vedeni.mesta@mohelnice.cz

a

Z h o t o v i t e l: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: 577 129 511

e-mail: roman.lacik@porr.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PORR a.s., Oblast Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Roman Láčík, MBA a Mgr. Petra Raclavská - zmocněnci (společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Roman Láčík, vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Miroslav Koníček, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0799B20 ze dne 28.8.2020 na akci „Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“ je změna termínu plnění – prodloužení termínu plnění z důvodu komplikací spojených s přeložkou vedení CETIN a změna ceny díla vzhledem k provedeným vícepracím a neprovedením některých prací – méněprace.

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke zvýšení ceny díla o 168 461,05 Kč bez DPH. Čl. 3 odst. 3.2 se proto mění tak, že nové zní:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 2	5,843.299,49 Kč
DPH 21%	1,227.092,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 2	7,070.392,39 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH	602.193,17 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4 bez DPH	- 433.732,12 Kč

Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 4	6,011.760,54 Kč
DPH 21%	1,262.469,71 Kč
Celková cena díla vč. DPH dle SoD a dodatku č. 4	7,274.230,25 Kč

4 Termín plnění

Původní text odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění ruší a nahrazuje textem novým:

4.1. Lhůta k provedení díla: 134 kalendářních dnů od převzetí staveniště

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo a obchodních podmínkách je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a obchodních podmínkách č. zhotovitele 9-0799B20 ze dne 28.8.2020 ve znění dodatků č. 1-3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 07. 2021 usnesením č.

V Mohelnici
Za objednatele:

V Olomouci
Za zhotovitele:

Město Mohelnice, zastoupené
Starostou Ing. Pavlem Kubou

PORR a.s.
Ing. Roman Láčik, MBA Mgr. Petra Raclavská
zmocněnci PORR a.s